



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN

Nomor : 903 / 03 / PBY / PP / PWH / 2024

Pada hari ini, Minggu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (01-12-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP : 19771109 200903 1 003
Jabatan : PPK Pekerjaan Pembangunan Power House
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada Nomor 1A Temanggung
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. N a m a : Wisnu Adhi Saputra
Jabatan : Direktur CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR
Alamat : Jl. Carikan I No. 105 Kedu, Temanggung
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pembangunan Power House
No/Tgl. Surat Perjanjian : 04/PWH/VIII/2024 Tanggal : 30 Agustus 2024
Nomor & Tanggal SPMK : 05/PWH/VIII/2024 Tanggal : 30 Agustus 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.678.729.523,-
Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus 2024 – 27 November 2024 (90 hari kalender)
Addendum No : 01 : 11/ADD01/PWH/XI/2024 Tanggal : 8 November 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.678.729.523,- (Tetap)
Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus 2024 – 27 November 2024 (Tetap)

Kedua belah pihak menyatakan bahwa Progres Pekerjaan Pembangunan Power House RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 telah mencapai 100% untuk kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dan serah terima pekerjaan pertama sebagai syarat dalam pengajuan Permohonan Pembayaran 100% dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Progres Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR


Wisnu Adhi Saputra
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,


Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP. 19771109 200903 1 003